

**проверки строительной готовности объекта МБОУ «Меусишинская СОШ им. Абдурахманова Ш.Р.»  
Дахадаевского района при проведении работ по капитальному ремонту**

Предусмотрено средств (контракт) - **8504890 руб.**

Дата начала работ **28.04.2023 г.**

Освоено средств (факт) - **0 руб.**

№ п/п	Наименование видов работ	Выполненные работы	%
1.	Ремонт фундамента, цоколя и отмстки	Не предусмотрено	
2.	Ремонт кровли	Не начаты	
3.	Ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов	Разборка покрытйй полов дощатых и плиточных	8 %
4.	Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий	Не начаты	
5.	Ремонт входных групп, лестниц и крылец	Не начаты	
6.	Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы	Не начаты	

7.	Ремонт фасада	Не предусмотрено	
8.	Ремонт системы отопления	Не начаты	
9.	Ремонт системы вентиляции	Не предусмотрено	
10.	Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения	Не начаты	
11.	Ремонт системы канализации	Не начаты	
12.	Электромонтажные работы	Не начаты	
13.	Ремонт слаботоочных сетей	Не предусмотрено	
14.	Ремонт системы пожаротушения	Не предусмотрено	

**Обеспеченность антитеррористической и противопожарной безопасностью общеобразовательной организации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнение требований
1.	Обеспечение пропускного режима (пост охраны)	
2.	Оснащение объекта системами передачи тревожных сообщений и системой обеспечения	Оснащено

	вызова экстренных оперативных служб	
3.	Оснащение объекта системой наружного освещения	Оснащено
4.	Оснащение объекта системами видеонаблюдения, охранной сигнализации	Оснащено
5.	Оснащение объекта стационарными или ручными металлоискателями	Оснащено
6.	Оборудование объекта системами оповещения и управления эвакуацией при потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации	Оснащено
7.	Наличие системы оповещения педагогического состава школы в случае возникновения пожара	Не предусмотрено
8.	Обеспеченность доступности вызова служб пожарной безопасности (тревожная кнопка)	Нет
9.	Оснащение школы первичными средствами противопожарной безопасности (огнетушители, пожарные краны)	Оснащено

Предусмотрено средств – 0 руб.

Профинансировано средств – 0 руб.